ELŐTERJESZTÉS

a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2011. március 30-i ülésére

Beszámoló a KEOP-7.1.1.1/09-2009-0009 "Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program"pályázatról

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás a nyertes KEOP-7.1.1.1/09-2009-0009 "Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program"pályázat Támogatási szerződésnek útvonaltervével összhangban valósultak meg a tervezett feladatok.

A tervezett beszerzési eljárásokat és a közbeszerzési eljárást sikeren lefolytattuk, a szerződéseket megkötöttük az alábbiak szerint:

Eljárás megnevezése	Szerződéskötés időpontja	Nyertes ajánlattevő	Szerződés nettó összege (Ft)
Közbeszerzési tanácsadás (beszerzési szabályzat szerint)	2010. 05. 15.	TriCSÓK Zrt. (1067 Budapest, Teréz krt. 19 III. em. 37.)	7.900.0000,-
Műszaki szakértői tanácsadás (beszerzési szabályzat szerint)	2010. 06. 30.	ALA és Társa Mérnöki Szolgáltató Bt. (2422 Mezőfalva, Zrínyi M u. 8.)	1.880.000,- maradvány: 120.000,-
Jogi tanácsadás (beszerzési szabályzat szerint)	2010. 09. 30	Popgyákunik és Bozzai Ügyvédi Iroda (9700 Szombathely, Kőszegi u. 19.	2.700.000,- maradvány: 50.000,-
Könyvvizsgálat (beszerzési szabályzat szerint)	2010. 09. 30.	Konzekvens Kft. (9700 Szombathely, Savaria tér 1/G)	2.300.000,- maradvány 120.000,-
PME tanácsadás (beszerzési szabályzat szerint)	2010. 06. 30.	Borostyánkő Tanácsadó és Marketing Kft. (9700 Szombathely, Széchenyi u. 24.)	6.000.000,-
PR tájékoztatási feladatok (beszerzési szabályzat szerint)	2010. 06. 30.	Regionális Humán Innováció Képzési Nonprofit Kft. (9700 Szombathely, Horváth B. krt. 9.)	6.400.000,- maradvány 45.000,-
Tervezői tender (Kbt. szerint)	2011. 02. 08.	SOLVEX – MKM Consulting konzorcium (9700 Szombathely, Tolnai S.u.1.)	58.900.000,- maradvány 6.350.000,-

A támogatási szerződésben jóváhagyott nettó összköltségből a kötelezettségvállalással le nem kötött tartalék 6.685.000,-Ft.

A beszerzési eljárások késedelme okán a Közreműködő Szervezethez (továbbiakban KSZ) benyújtott 2 változtatási kérelmünk jóváhagyásra került, a közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó változtatási kérelem folyamatban van.

A KSZ-hez benyújtottunk 2 kifizetési kérelmet a 2010. III. és 2010. IV. naptári negyedévéhez kapcsolódó telejésítésekre. A szerződések szállítói finanszírozásúak, ezért az önrész és áfa Társulás általi megfizetését követően a KSZ a kifizetési kérelmeknek megfelelő összegeket mindkét esetben átutalta a szállítóknak. A kifizetési kérelmek összegzést és előrejelzését az 1. sz. melléklet tartalmazza.

A projekthez kapcsolódó áfa visszaigényelhető. Az erre vonatkozó APEH állásfoglalás alapján a 2009 és 2010. évekre vonatkozó szállítói kifizetésekhez kapcsolódó 2.291.000,- Ft értékű áfát visszaigényeltük. A NAV által lefolytatott ellenőrzést követően az áfa teljes értéke jóváírásra került a Társulás bankszámlájára.

Benyújtottuk és a KSZ elfogadta az 1. sz Projekt előrehaladási jelentést. Az éves fenntarthatósági és esélyegyenlőségi jelentéseket és a havi pénzügyi jelentéseket is benyújtottuk.

A közbeszerzési tanácsadó lefolytatott és dokumentált a pályázathoz kapcsolódó minden beszerzési és közbeszerzési eljárást, a saját szerződéséhez kapcsoló eljárás kivételével. Az elkészült eredeti dokumentumokat átadta a Társulás munkaszervezetének. A 2. fordulós közbeszerzési dokumentációk elkészítéséhez kapcsolódó ütemterv szerinti további feladataira 2011. IV. negyedévében és 2012. I. negyedévében kerül sor.

A könyvvizsgáló minden kifizetési kérelmet felülvizsgált, naprakészen ellenőrizte a projekthez kapcsolódóan elvégzett pénzügyi és számviteli feladatokat.

A jogi tanácsadó a jogszabályok folyamatos figyelését, a szerződések jogszerű teljesítését követte nyomon.

A további szakértők által elvégzett munka részletes bemutatását a jelen előterjesztés mellékletei tartalmazzák:

- 1. Tervező: a 2. sz. mellékletben megadottak szerint
- 2. Műszaki szakértő: a 3. sz. mellékletben megadottak szerint
- 3. PR tájékoztatási feladatok: a 4. sz. mellékletben megadottak szerint
- 4. PME tanácsadás: az 5. sz. mellékletben megadottak szerint

A 2011. év II.- IV. negyedéveiben tervezett és a 2. fordulós **Új Széchenyi Tervben a Zöldgazdaság-fejlesztési program** keretében meghirdetett **KEOP-7.1.1.1/09-11** pályázati felhívással és mellékleteivel összhangban a legfontosabb teendők, melyek megvalósításához a Tisztelt Társulási Tanács tagjainak, valamint a tagtelepülések önkormányzatainak és lakosságának segítő együttműködése szükséges:

A létesítmények helyszíneinek véglegesítése, a helyszínekre vonatkozó tulajdonviszonyok rendezése. Csak társulási, önkormányzati vagy állami tulajdonú területeken lehet a fejlesztés. Minden esetben a Társulás részére földhasználati jog bejegyzése az ingatlan nyilvántartásba, ezen túlmenően állami tulajdon esetén a tulajdonos és a vagyonkezelő hozzájárulás is szükséges. Kizárólag per-, teher-, és igénymentes ingatlanok fogadhatók el. Kivételt képeznek a telki szolgalmi jogra, illetve az állandó jellegű földmérési jelekre, földmérési mintaterekre, valamint villamos berendezések elhelyezését biztosító használati jogra, továbbá vezetékjogra, vízvezetési és bányaszolgalmi jogra, valamint törvényi rendelkezésen alapuló közérdekű szolgalmakra és használati jogokra vonatkozó bejegyzések, de ezen esetekben is a jogosult igazolását kell csatolni. A projekt adatlapon szereplő, a projekt

zárásától számított 5 évre vonatkozó fenntartási nyilatkozatot a pályázó csak a földterület tulajdonosának azon nyilatkozata birtokában adhatja ki, amelyben a földterület tulajdonosa vállalja, hogy a projekt fizikai befejezését követően minimum 5 évig a területet nem idegeníti el.

 Adatszolgáltatás a meglévő és hatályos szolgáltatási szerződésekre, díjrendeletekre vonatkozóan.

A helyszínek és műszaki tartalom véglegesítése.

A költségbecslés pontosítása.

- Üzemeltetés várható költségeinek meghatározása, üzemeletetési koncepció és díjpolitika, díjképzés egyezetése, kialakítása. A jelenleg hatályos útmutatók értelmében a pályázathoz szükséges valamennyi települési önkormányzat képviselőtestületének határozata arról, hogy az általuk az üzemeltetési koncepció alátámasztásához nyújtott, és a részletes megvalósíthatósági tanulmányban (RMT) feltüntetett adatok, információk a valóságnak megfelelnek továbbá az RMT-ben bemutatott üzemeltetési koncepciót, díjpolitikát, díjképzést, ismerik és annak betartását a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalják a projekt befejezését követő minimum öt évig.
- Köztes megvalósíthatósági tanulmány és RMT készítése és jóváhagyatása.

Engedélyes tervek elkészítése, engedélyezési eljárások lefolytatása.


- Az előzőek és a pályázatra vonatkozó egyéb előírásokról a tagtelepüléseken kistérségenkénti tájékoztatókat lakossági fórumokat tartunk, bemutató anyagokat készítünk.
- A sajtót minden lényeges eseményről tájékoztatjuk.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a KEOP-7.1.1.1/09-2009-0009 "Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program" pályázat beszámolóját megtárgyalni, a határozat javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Szombathely, 2011. március 24.

Marton Zsolt Társulási Tanács Elnöke

Seinsie



Határozati javaslat:

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulási Tanács a KEOP-7.1.1.1/09-2009-0009 "Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program"pályázat beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő:

2011.03.30

Felelős:

Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnök

Vízi Kármen, PIU vezető

Starting	Beszerzési eljárás tárgya	Váltalkozó	Vállalkozói szerződés megkötésének és hatályba lépésének időpontja	Szerződéses összeg (nettó)	Szerződéses ái (bruttó)	Szerződéses ár Október 11-15, közbeszerzési szakértő esetében (bruttó) várhatban 2010, okt. 1,	zámla kiállítása közbeszerzési . okt. 1.)	snak dátuma i szakértő es		2. negyedév (s január 11-14.,)	zámla kiállít	2. negyedėv (szāmia kláilitissanak dátuma. 2011. január 11-14.,)	Marie Mes	3. negyedév (számla kiállításának dátuma: Közbeszerzési szakértő: 2011. február vége, többi alvállalközö: 2011. április 11-15.)	Ilitasanak dál 2011. februá s 11-15.)	uma: r vėge, tõbbi	4. negyed július 11- 15.)	lév (számla k. 15., tervezői 1	4. negyedėv (számla kialitasanak datuma: 2011. jūlius 11-15., tervezõi 1. részsszámla 2011. jūlius 15.)	uma: 2011. 2011. jüllus	5. negyedév (s 11-14.)	számla kiállítá	5. negyedév (ezámia kiállításának dátuma: 2011. október 11-14.)	2011.október
Trickles of the control of the con	/	1				számla összege nettó	számia őszege bruffó	ulas nd6		No.	8 0	E E	100	- CHOR	Zege altal		számla összege	számla őszege	Tarsulas által	KSZ által		számla őszege	Tarsulas altal	KSZ által
State Column Co		TriCSOK Tanácsado és							260					מונפווס העתווס	1193711		netto	brutto	Itzetendo	fizetendő	összege nettö		fizetendō	fizetendő
All de ili is sul Muchanis BI. Statutura Statuta BI. Statutura Statuta BI. Statutura Statuta BI. Statutura Statuta BI. Statuta	őzbeszerzési zakérlő	Szolgáltató Kft.	2010. május 15.	7 900 000					402 900	6	-	C												
Control Cont	lűszaki zakértői	Ala és Társa Mérnőki	000					EN.							32		00					0	0	0
Bookshield Boo	Hacoardo	ozoganato pi	zo ru. junius 30.	1 880 000					199 750	235 000	293 750											293 750	94 000	199 750
Neglective Neg	ME dminisztráció	Borostyánkő Tanácsadó és Marketing Kft.	2010. junius 30.	000 000 9				300000	637 500	750.000	007.500													
Harmonide Harm		Regionalis								On one	200											937 500	300 000	637 500
Nontrick Kill 2010 jumius 30. 6 400 000 86 56 802 1007 031 1004 032 1007 031 1004 032 1007 031 1004 032 1007 031 1004 032 1007 031 1004 032 1007 031 1004 032 1007 031 1004 032 1004 0	R tájékoztatási																							
Programment S 2700 000 3375 000	adatok	Nonprofit Kft.	2010. június 30.	6 400 000				322 250	684 781	794 375	992 969											1 000 000	320 000	RAN DON
Konzelvens Kon	gi tanácsadás			2 700 000	CLOS			•		206.744	9													
SOUNDEX. A 10 714 A 11 428 A 10 715 A 11 4 12 A 11 4 29 A 11 4 12 A 11 4 29 A 11 4 12 A 11 4 A 11 4 12 A 11 4 12 A 11 4 12 A 11 4 12 A 11 4	nvvvizsdalat	Konzekvens	2010 ezentember 15	2 300 000						1	100										223	482 143	154 286	327 857
MKKAN MKAN		SOLVEX.		200,000				0	0	328 571	410714											410714	131 428	279 285
SS 000 00	vezői tender	MKM KONZORCIU M	2011 februar 9	58 900 000	73625000			C	-	((
1				86 ARA AND	107 600 000	7.3 L.30 C	0.000		0	0	0		0		0							0	0	0
Tarsulas					200 000 201				1824831	2 483 660	117.075	Si.										3 124 106	999 714	2 124 392
Ucoentree (assuss 2011) Tarsubs utalia (appresobb KSZ utalia 2011) Impresobb 2011. Impresobb 2									Jutalta 970,			SIL	tutalta		Tarsulas utalja				l arsulas utalja legkésőbb	KSZ utalja			Társulas utalja ledkėsõbb	
CHICAGO CHICAGO CONTROL CONTRO									1. Illetve Sen		- Se - Se		187-	<u>m</u>		h KSZ utaja ijus kb. június veneio)		legkésőbb szeptember vénéin)		kb. szeptember		N E .	¢	KSZ utalja kb. december

Társulás által fizetendő	
ősszesen:	34 432 000
KSZ által fizetendő	
ÖSSZesen:	73 168 000
Összesen bruttó	107 600 000

negyede I., tervező	v (számla kiáll ii 2. részszáml	5. negyedév (számia kiáliításának dátuma: 2013. 13., tervezői 2. részszámia 2011. december 15.)	6. negyedev (szamia kialiltasanak dátuma: 2012. január 10- 13., tervezől 2. részszámia 2011. december 15.)	április 11-13.)	3.)	7. negyedév (számla kiállításának dátuma: 2012. április 11-13.)	ia: 2012.	május 11-15, 3. tervezől részszámla: 2012. április 29.)	mājus 11-15., 3. tervezői részszámla: 2012. április 29.)	iszszámla:	2012. április
számla ősszege nettő	számla őszege bruttó	Társulás által fizetendő	KSZ által fizetendő	számla ősszege nettó	számia öszege Társulás által bruttó fizetendő	Tarsulas altal fizetendõ	KSZ altal fizetendő	számla Összege nettó	számla őszege bruttó	Társulás által fizetendő	KSZ által fizetendő
	0		0	0	0	0	0	6 320 000		7 900 000 2 528 000	5.372.000
235 000	293750	94 000	199750	235 000	293.750	94 000	199 750			94 000	
750 000	937 500	300 000	637 500	750 000	937 500	300 000	637 500	750 000	937 500	300 000	637 500
800 000	1 000 000	320 000	000 089	800 000	1 000 000	320 000	000 089	800 000	1 000 000	320 000	680 000
385 714	482 143	154 286	327 857	385 715	482 144	154 286	327 858	385 715	482 144	154 286	327 858
328 572	410715	131 429	279 286	328 572	410 715	131 429	279 286	328 571	410 714	131 428	279 285
38 285 000	47 856 250	15 314 000	32 542 250	0	0	0	C	14 725 000	18 406 250	F ROD DOO	24.00 at 10.00 at 10.
15 314 000	32 542 250	999 714	2 124 393	2 499 287	3 124 109	989 715	2 124 38	23 544 286	29 430 358 9 417 714	9 417 714	20 012 643
Társulás utalja legkésőbb 2012 január 15-ig)	KSZ utalja kb. február kôzepeig)	Tarsulás utalja legkésőbb 2012. február 10-ig)	KSZ utalja kb. marcius vėgėig)		- 256	Társulás utalja legkésőbb 2012. május 10-ig)	KSZ utalja kb. június vegeig)			Tarsulas utalja legkėsõbb 2012. jünius 10-	KSZ utalja az előkészítés teljes atvizsgálása után kb. augusztusban

TERVEZŐI TÁJÉKOZTATÁS a Társulási Tanács 2011. március 30-án tartandó üléséhez

A szerződés megkötése, valamint a 2011. február 9-én tartott Munkaindító megbeszélés óta a jelenleg rendelkezésre álló adatszolgáltatás alapján a SOLVEX – MKM konzorcium a mai napig a következő feladatokat látta el:

Tervezéssel kapcsolatos fontosabb egyeztetések:

- Munkaindító megbeszélés: 2011. február 9.
- Egyeztető megbeszélés: 2011. február 18.
- Szolgáltatói adatszolgáltatás előkészítő megbeszélés: 2011. február 25.
- Egyeztető megbeszélés a Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság képviselőivel a Társulás és a SOLVEX MKM Konzorcium képviselőinek részvételével: 2011. március 10.
- Adatszolgáltatás bekérése a Társulástól és a hulladékgazdálkodási Szolgáltatóktól. Az RMT-hez szükséges adatszolgáltatást a Társulás és a Szolgáltatók a kijelölt határidőig - 2011. március 11. – részben - megküldték.
- Hulladékgyűjtő udvarok és válogató mű részére kijelölt helyszínek bejárása az önkormányzatok képviselőivel.
- A tervezési terület rendezési tervvel való összhangjának és a közműkapcsolatok vizsgálata.
- Amennyiben a Tervező szakmai és/vagy gazdasági okok miatt nem találta megfelelőnek a rendelkezésre bocsálott helyszínt, javaslatot kért az Önkormányzattól új terület kiválasztására, és a döntés elősegítése érdekében elkészítette ezek változatelemzését.

Jelenleg a rendelkezésre álló adatok kiértékelése és a hiányzó adatok beszerzése folyik. A továbbiakban elvégzendő feladat az üzemeltetési struktúra és díjpolitika meghatározása, a meglévő üzemeltetési szerződésekről településenkénti adatszolgáltatás beszerzése, valamint a szelektiv gyújtőszigetek helyének egyezetése.

Az alábbiakban a különböző helyszínekre vonatkozóan bemutatjuk az elvégzett és a továbbiakban elvégzendő feladatokat:

HULLADÉKGYŰJTŐ UDVAROK ÉS VÁLOGATÓ MŰ

Ma		Floorzett faladatok	Children and Action of the Control o
Terület tulajdonosa	Önkormányzat	Company Townson	CIVEDZENDO TARADATOR
Helyrajzi szám	I. helysz.:060/11		
Terület nagysága	Lhelysz. 2ha,0933m²		
Hull, gyűjtő udvar területigénye			
Telekmegosztás			Outliberhoose
Telekhatár rendezése			Niew sautodana
Művelési ág változtatása	I. helysz.: személlerakő t		I. helysz.: Nem szükséges
Rendezési tervvel való összhang			Daniel Committee of the Contract of the Contra
Közmüellátottság			I. helysz.: Nem optimális II. helysz.: Rendhan
Urcsatlakozó, bejáró út			I. helysz. – megközelítés az Európa út felől egy nyomsávú, szlárd burkolatú úton keresztúl bztosított. Bejáró út építése nem szükséges. II. helysz. Megközelítés a Petöf S. u. felől.
Helyszíni bejárás, egyeztetés az Önkormányzattal		Megtörténi	viceatianezo es uejato ul epitese szukseges.
Helyszinek változatelemzése		SEGF Trezz-ú terület vizagálata alternárisésett, med elláttosága oprimásabb. elláttosága oprimásabb. Amernyuben az eredeti elképzzelés szerelnt Bolth I haz-ú terülten vidosát meg a beruhazás a szermítesétet bildné építiezás matt altaláj megretektés.	
EMT költségbecslésétől való eltérés vizsgálata			RMT készítéséhez a költségbecslés készítése
Alfalaj megerōsítés			L. helysz.: Szűkséges (szeméttelep) II. helysz.: nem szülkséges

erutei tulajdonosa			The state of the s
	I. helysz.: Körmendi Vasparipa Egylet II. helysz.: Önk. Magánt.		Terülekdeárdás szükséges mindkéi helyszin esetében (15484, 0359/24) Érintett 0396 árok és 0397 tulajdonosa az
Helyrajzi szám	I. helysz.: 1548/4 II. helysz.: 0397, 0396, 0395/24		Orkornanyzar.
Ferület nagysága	I. helvsz.: 1ha 2641 m²		
Hull, gyūjtā udvar terūletīgenye	~5200 m²		
Tefekmegosztás			- hoher - Calledone
Telekhatár rendezése			II boling : Cauragues
Művelési ág változtatása	Kivett, sportfelep		Lengtyzz. Nam szükséges
Rendezési tervvel való ősszhang			I. helysz.: Rendezési terv módosítása nem szükséges
Közműellátottság			II. helysz.: Vizsgalando I. helysz.: Rendben
Útcsatlakozó, bejáró út			II. Holysz. Vizsgaldino
			I. nelysz.: Utcsatlakozó és bejáró út szükséges II. helysz.: vizsaálandó
nelyszini bejaras, egyeztetes az Önkormányzattal		I. helysz.: Megtörten!	
Helyszínek változatelemzése		A terület vizsgálata alternatívaként megórdent, de a terület einniett a szomszédos hulladékerakóra voratkozó ekvülivációs kötelezésben, ezért az Öhökmanyzat új területet jelőt ki a hulladékovülin arkar számára	A műrcius 20-án javasolt 0397 hrsz-ú szük terület vizsgáláta szűkséges
EMT költségbecslésétől való eltérés vizsgálata			RMT készítéséhez a költségbecslés készítése
Altalaj megerösités			Now artiful van

KOSZEG		Elvénzett faladatok	This are and a fall of a land
Terület tulajdonosa	Köszeg Város Önkormányzata		Meglévő hulladékovútá udvar hövítése
Helyrajzi szám	0117/3		
Terület nagysága	11 ha 9 608 m²		
Hull, gyűjtő udvar területigénye			
Telekmegosztás			Nem exiltropas
Telekhatár rendezése			Nam czilkedosz
Mūvelėsi āg változtatāsa	a. Kivett anyagbánya b. szántó Kivett anyagbánya		Nem szükséges
Rendezési tervvel való összhang			Rendezési terv módosítása nem szükséges
Közműellátottság			Danghan
Utcsatlakozó, bejáró út			Nam exiltakasa
Helyszini bejárás, egyeztetés az Önkormányzattal		Megtőrtént,	Main stursedies
Helyszinek változatelemzése			
EMT költségbecslésétől való eltérés vizsgálata			RMT készítéséhez a költségbecslés készítése
Altalaj megerősítés			Nem szükséges

		Elveycett laladatok	Elypozendo falaciatok
Terület tulajdonosa	Önkormányzat		Területvásárlás szükséges az útcsatlakozó
Helyrajzi szám	0141/20		Riepitesehez (0141/21)
Terület nagysága	7416 m²		
Hull, gyűjtő udvar területigénye	~3200 m²		
Telekmegosztás			Alexander and Change and and
Telekösszevonás			Self Stinsedes
Művelési ágból való kivonás	szemétlerakó		Szükséges az útcsatlakozó tervezéséhez
	delet		(0141/21 legelő)
Rendezesi terwel valo összhang		Rendezési terv készítőjével az egyeztetés mentőrrént	Rendezési terv módosítása szükséges
Közműellátottság			Contract of the Contract of th
Honothone being in			Mendoen
Diosaulanozo, bejaro ut		Egyeztetés, útosatlakozó kiépítése, burkolat megerősítés szükséges a foúton 50-50 m-io	
Helyszíni bejárás, egyeztetés az Önkormányzattal		Meglörténl	
Hefyszinek változatelemzése		Aishlott holyszín magfolgia	
EMT költségbecslésétől való eltérés vizsgálata		ODSO POR TOTAL OF THE PROPERTY	RMT készítéséhez a költségbecslés készítése
Altala megerősítés			iniyamanan yan
Availa megeroorida			Szükcége (ezeméttelen)


RABAHIDVEG

HEPCELAK	THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO PERSONS AND PERSON NAMED IN COLUMN TWO PERSONS AND PERSON NAMED IN COLUMN TWO PERSON NAMED I	Elvénzalt faladatok	Charles and the name of the same of the sa
Torillethiloideness	-	modern manager	Elyegzendo laladatok
cine tualgonosa	Onkormanyzat		
Helyrajzi szám	947/13		
Terület nagysága	2 ha, 5034 m²		
Hull. gyűjtő udvar területigénye	-3200 m²		
Telekmegosztás			0
Telekhatár rendezése			Orangadas
Müvelesi ag valtoztatasa	Kivett telenhely		Nem szukseges
Rendezési tervvel való összhang			
Közműellátottság			Hendezesi terv modositasa nem szükséges
Utosatlakozó hejáró itt			Kendben
The state of the s			Nem szüksédes
nelyszini bejaras, egyeztetés az Önkormányzattal		Helyszini bejárás megtörtént	
Helyszinek változatelemzése		A15-1-14 1	
DECENTION OF THE PROPERTY OF T		Ajanioti nelyszin megfelelő	E.on vezeték és középnyomású gázvezeték énntettsén enveztetése a legitationadáta a
EM I Kottségbecsléséről való ettérés vizsgálata			RMT készítéséhez a költségbecsles készítése
Altalai menerūsitės			lotyamatban van
College Colleg			Nem szüksénes

Chemnanyzat Chemnanyzat	Elvégzett faladatok
Marchen	
Virgidas 6055 m² Lutva trutietigenye 6055 m² A2000 m²	
u Judyar terülengenye - 4,000 m²	
sz sztáss sz sztáss a változtatása a változtatása pervel nájó sszhang chozása köztásá czátál elyevzettés az czátál elyevzettés az glocsáséseti váló eltérés	
Periodezése Szántó Valhoztatása Szántó Valhoztatása Szántó Cerevol el váló összhang Szántó Obeláró út	Mom evillation
V albozatásia Számó tervel váló összhang tervel váló összhang tölkég. Lóbáró úl zzámá elyevetelés az azattal elyevetelés az azattal elyevetelés az apatrál elyevetelés az apatrál elyevetelés az	Sepasylve mely
terrore la loi ósszhang channo Ottógo i októgo i	Sell School
Le Water Valo descriang	SZUKSÓGES
Deliadi ul. Obeliadi ul. objeta prozente az elektronia elektroni	Bendezési ten modosítása nem szűksészes
20, bejáró úl ejárás, ogyeztetés az rzattal Adozatelemzése gbecslésétől való eltérés	Total Control
ojárás, ogyeztetés az zatal Váttozatelemzése gbecslésétől való eltérés	Defection
zatral Zatral Vdłozatelemzése	Dejard Ut es dicsattaxozo epitese szükséges
változatelemzése gbecslésétől való ettérés	
gbecslēsetāl való elterės	Alánlott helvszín medfelelő
Vizsgalata	
Altoloi monorde lida	ioryamatoan van

SZOMBATHELY		Elvégzett faladatok	Chickenson of the Latentine
Terület tulajdonosa	I. helysz.: SZOVA Zri II. helysz.: Önkorm.	COMPANIE TO BE A COMPAN	L. helysz.: területvásárlás szükséges
Helyrajzi szám	I. helysz.: 10442/3		Ónkormányzata részéről
Terület nagysága	1. helysz.: 013/0 4 ha.13191 m²		
Hull, gyűjtő udvar és válogató mű területgénye	I. helysz.: ~18 500 m²		
Telekmegosztás			
Telekhatár rendezése			Nom ordinal and a series
Művelési ág változtatása			Well Scukseges
Rendezêsi tervvel való összhang			Vizsgelata szükségés I. helysz, 1. vált.: rendezési terv módosítása szükséges; 2. vált.: nem szükséges
Közműellátottság			I. helysz.: Optimális
Útcsatlakozó, bejáró út			II. netysz Nem optimalis
			II. helysz.: bejaro ut, utcsatlakozo szukseges III. helysz.: nem szüksénes
Helysztni bejaras, egyeztetés az Önkormányzattal		Megtörtént	
rielyszinek változatelemzése		Mindkelt helyszin vizsgálata megődén (Közköru elálottáság, megőczelihelőség, alapozás, uladdrons). Az ékezilett telepítási helyszinratox alapíján helyszinratox alapíján helyszinratox alapíján változatra készül költségelemzés. Amennyben a dóntás flod422 Amennyben a dóntás flod422 Amennyben a dóntás flod422 terez, L hlayszin mellet töténik.	
EM I koltsegbecsieselől való eltérés vizsgálata			RMT készítéséhez a költségbecslés készítése folyamatban van
Alfalaj megerõsités			I. helysz: szükséges II. helysz: nam czükséges

Tertiet Usalpionosea		Live grand and and and and and and and and and
Lehyaz. 083688 Lehyaz. 083688 Lehyaz. 083688 Lehyaz. 083688 Lehyaz. 083688 Lehyaz. 083688 Lehyaz. 08368 Lehyaz. 08369 Lehyaz		
Libelyses, CE21 m. Libelyses, CE21 m. Libelyses, CE600 m3200 m. Libelyses,		
. 3200 m². Il helysz		
I. helyez.: (elephely II.helyez.: III.helyez.:		
I. helyez.: telephely II. helyez.: III. helyez.:		I. helysz: nem szükséges
I. helyez.: lefephely II. helyez.: III. helyez.:		Nem czűkodnoc
2.05		Nem szükséges, mindhárom kivett terület
8.9.5		Randazási tany módiositása pom naglanásana
sei - 30 - sei		Control of the contro
		Letysz.: utcsallakozó, bejáró út szükséges Rhelysz.: magán tulajdonú út, burk, megerősítés Milelysz.:magán tulajdonú út, burk, megerősítés
	Megtörtént	Section of the sectio
	Prefyze.: rekultivációs kötelezés van rekrétyben rek	
EMT költsegbecslesetől való eltérés vizsgálata		RMT készítéséhez a költségbecslés készítése
Altalai menerösítés		Oyamatodii van



"ÖSSZEFOGÁS A TISZTA KÖRNYEZETÉRT!"

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

9700 Szombathely, Jászai M. u. 2. • Telefon és fax: 06-94/316-850

ÖSSZEFOGLALÓ BESZÁMOLÓ

a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program KEOP-7.1.1.1/09-2009-0009. sz. projekt keretében végzett műszaki szakértői tevékenységről

Szerződés alapadatai:

Szerződés tárgya és típusa:

Műszaki szakértői tanácsadó tevékenység ellátása a KEOP 7.1.1.1/09-2009-0009 azonosító számú "Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási program" tárgyú pályázathoz, megbízási szerződés

- Szerződéskötés időpontja: 2010. június 30.
- Megbízási díj: 1.880.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 2.350.000,- Ft
- Finanszírozási arány: 85% KEOP -7.1.1.1 támogatás, 15% a Megbízó által fizetendő, Áfa a Megbízó által fizetendő

A támogatást nyert KEOP-7.1.1.1/09-2009-0009. sz. projekt keretében 2010. június 30. dátummal létrejött "Műszaki szakértői tanácsadói tevékenység ellátása" tárgyú megbízási szerződés alapján az eddig elvégzett munkarészek az alábbiak voltak.

I. negyedévben (2010. 07. 01- 2010. 09. 30):

tevékenység megnevezése	elvégzés időpontja
A projekt és a KEOP pályázati rendszer dokumentumainak megismerése.	2010. 07. 10.
A Társulás alapdokumentumainak megismerése.	2010. 07. 10.
A szerződés szerinti feladatok ütemezése.	2010. 07. 10.
Közreműködés a PIU szervezet ülésein.	2010. 07. 19.
Közreműködés a TT üléseken	2010. 07. 19.
	2010. 08. 27.
	2010. 09. 30.
Rendszeres konzultáció és kapcsolattartás a PIU és PME szervezetekkel	folyamatos
Tervezői tender szakmai előkészítése, közreműködés a dokumentáció	folyamatos 2010. 09. 15-ig a
szakmai részeinek összeállításában, a közbeszerzési szakértő	közbeszerzési dokumentáció
javaslatinak felülvizsgálata és véleményezése.	véglegesítéséig
A pályázatban tervezett létesítmények helyszíneiről, az azokra vonatkozó tulajdonviszonyokról összefoglaló nyilatkozat.	2010. 07. 30.

II. negyedévben (2010. 10. 01. -2010. 12. 31):

tevékenység megnevezése	elvégzés időpontja
Tervezői tender műszaki szakmai felügyelete kapcsán részvétel a közbeszerzési Bíráló Bizottság alakuló ülésén, közbeszerzési dokumentáció előkészítésében, a közbeszerzési eljárás lefolytatásában (kiegészítő tájékoztatás műszaki részeinek átvizsgálása, beérkező ajánlatok műszaki megfelelőségi szempontú átvizsgálása, részvétel a hiánypótlás és indoklás kérés összeállításában)	2010. október 1 –től
A műszaki szakértői tanácsadói tevékenység I. negyedéves jelentése	2010. 10. 10.
Tervezővel való együttműködés menetének kialakítása és a tervező tevékenységének segítése, felügyelete	A 2011. 02. 09-i szerződéskötést követően folyamatos
PIU szervezet munkájának szakmai, műszaki támogatása: részvétel a Társulási Tanács november havi valamint, az őriszentpéteri és szentgotthárdi kistérségi társulási üléseken	2010. 11. 10. 2010. 12. 07. 2010. 12. 16.

III. negyedévben (2011.01.01. – 2011.03.31.)

tevékenység megnevezése	elvégzés időpontja	
A műszaki szakértői tanácsadói tevékenység II. negyedéves jelentése	2010. 12. 31.	
Tervezővel való együttműködés menetének kialakítása	2011. 02. 09.	
Tervező tevékenységének megkezdésének segítése, felügyelete	2011. 02. hónaptól folyamatosan	
Egyeztetés a tervezővel, a közszolgáltatókkal a rendszer lényeges elemeiről	2011. 02. 25.	
Egyeztetés KvVM-FI képviselőivel a 2. fordulós pályázat követelményeiről, a neuralgikus pontok tisztázása	2011. 03. 10.	
PIU szervezet munkájának szakmai, műszaki támogatása	folyamatos	

Mezőfalva, 2011. 03. 22.

Erdélyi Attila műszaki szakértő, ügyvezető ALA és Társa Bt.



Beszámoló a KEOP-2009-7.1.1.1 "Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program" című projekt elvégzett PR és tájékoztatási feladatairól

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program PR és tájékoztatási feladatait a Regionális Humán Innováció Nonprofit Kft. végzi a Társulás Munkaszervezetével együttműködésben. A 6.400.000 Ft értékű szerződés a beszerzési eljárást követő 2010 július 1-én köttetett a Társulás és az RHI NKft. Között.

Az elvégzendő feladatokat a KEOP programban meghatározott elvárások alapján készült pályázati dokumentáció rögzíti. A nyertes pályázat a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program előkészítését finanszírozza, ehhez igazodnak a kommunikációs tevékenységek is.

2010 július 1-től az alábbi PR és tájékoztatási tevékenységeket végeztük el:

- Sajtómegjelenések összegyűjtése Összegyűjtöttük és elemeztük a sajtómegjelenéseket a Társulás megalakulásától kezdődően. Folyamatosan figyeljük nem csak az országos és regionális, de a helyi sajtóorgánumokat és gyűjtjük a projekttel kapcsolatos híreket. Ezekből a honlapra is készítettünk egy válogatást, melyet a projekt végéig folyamatosan frissítünk. befejezés időpontja: 2010.08.30 és folyamatosan a projekt végéig
- Közvélemény kutatás 1000 fős reprezentatív mintán a fejlesztéssel érintett terület lakosságának szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos szokásairól, véleményéről és a fejlesztéssel kapcsolatos tájékozottságáról. Az eredményeket a kutatási jelentés foglalja össze.

befejezés időpontja: 2010.09.30

- Hatástanulmány készítése a kommunikációs tevékenységek várható hatásairól befejezés időpontja: 2010.09.30
- Kockázatok felmérése és ennek alapján kockázatkezelési terv elkészítése befejezés időpontja: 2010.08.30
- Válságkommunikációs terv készítése. befejezés időpontja: 2010.09,30
- Fenti előzetes vizsgálatokra alapozva elkészült az előkészítési szakasz kommunikációs terve, melyet egyeztettünk a Közreműködő Szervezettel terv befejezésének időpontja: 2010.12.29, KSZ általi jóváhagyás 2011. február
- Elkészítettünk egy egyoldalas általános tájékoztatót a projektről elsősorban a Társulás tagjai részére, de a szórólap információi bármely érdeklődő számára érthetőek és hasznosak befejezés időpontja: 2010.12.06.
- 2010. szeptember 22-én a társulási üléshez kapcsolódóan rövid média-felkészítést tartottunk az érdeklődő társulási tagoknak a projekt sajtókommunikációjához kapcsolódva
- Decemberben részt vettünk az őriszentpéteri (2010.12.07.) és a szentgotthárdi kistérségi ülésen (2010.12.16.) a munkaszervezettel közösen



- Felmértük azon civil szervezeteket, amelyek a program iránt érdeklődhetnek és hatással lehetnek a fejlesztéssel kapcsolatos közvélemény formálására. Kérdőív segítségével felmértük a véleményüket, tájékozottságukat és azt, hogy milyen kontextusban gondolkodnak a szelektív hulladékgyűjtésről. befejezés időpontja: 2010.09.30.
- Megújult a Társulás honlapja az új köszöntő mellett kibővült a projekt előrehaladásáról és eredményeiről beszámoló aloldalak száma és tartalma. Elkészült a honlap gyengénlátók számára is olvasható változata és egységesítettük a projektoldalak UMFT-KEOP arculati elemeit a támogató arculati kézikönyve alapján. befejezés: 2011 január

Szombathely, 2010 március 21.

Horváth Olga Ügyvezető

Szendi Zsuzsa projektkoordinátor

A Külső Projektmenedzsment Egység (PME) által végzett tevékenységek a KEOP-7.1.1.1/09-2009-0009 sz. Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program c. projekt kapcsán

Borostyánkő Kft.

2011. március 24.

Megbízási szerződés megkötésének dátuma: 2010. június 30. Megbízás díj: 6.000.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 7.500.000,- Ft Elvégzett feladatok:

A megbízott 2011. március 24-ig két negyedéves jelentést nyújtott be a megbízónak, a következő, 3. negyedéves előrehaladási jelentés leadásának időpontja 2011. április 11.

Az első negyedévben elvégzett tevékenységek (2010. július 1. – szeptember 30.):

Az első negyedevben elvégzett tevékenységek (2010. július 1. – szeptember 30.):	
tevékenység megnevezése	elvégzés időpontja
A pályázattal kapcsolatos összes dokumentum és az abban foglalt feltételek, előírások illetve elvárások megismerése. A Megbízó működéséhez kapcsolatos dokumentumok megismerése, a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben	2010.07.10
A megbízási szerződés szerinti feladatok részletes ütemterve	2010. 07. 10.
Folyamatos kapcsolattartás a Megbízóval, ill. a Társulási Tanács Munkaszervezetével, minden, a jelentés megkötéséig létrejött megbízási szerződéses partnerrel.	folyamatos
Projekt tevékenységeinek ütemezése, abban a negyedéves illetve részjelentések, a kifizetési kérelmek és a projekt előrehaladási jelentések ill. záró PEJ ütemezése naptári napok szerint.	kialakítása: 2010. 07. 30. aktualizálása: 2010. 09. 15.
Dokumentációs rendszer kialakítása.	kialakítása: 2010. 07. 30. aktualizálása 2010. 09. 15.
Egyes szerződések nyomon követése, Megbízottakkal folyamatos egyeztetés szerződéseik teljesülésének lépéseiről.	folyamatos
Ellenőrzési nyomvonal kialakítása	kialakítása: 2010. 07. 30. aktualizálása: 2010. 09. 15.
Elérhetőségi lista készítése, folyamatos frissítése.	kialakítása: 2010. 07. 30. aktualizálása folyamatos
Projekt kifizetési ütemezésének kialakítása, egyeztetése a PIU és a KSZ munkatársával	kialakítása: 2010. 07. 30. aktualizálása folyamatos
Teljesítésigazolás-sablonok elkészítése. 2 db minta kialakítása, egyrészt a PME-n keresztül beszámoló megbízottak, másrészt a közvetlenül a PIU-felé beszámolók részére.	2010. 09. 15.

A második negyedévben elvégzett tevékenységek (2010. október 1.	- december 31.):
tevékenység megnevezése	elvégzés időpontia

tevékenység megnevezése	elvégzés időpontja
A Projekt Menedzsment Egység adminisztrációs tevékenység 1. negyedéves jelentése	2010. 10. 10.
Első PEJ összeállítása, PIU-val való egyeztetése és benyújtása	2010.10.22.
Első PEJ hiánypótlása	2010. 12.06.
Fizetési ütemterv aktualizálása, KSZ felé való benyújtása november illetve december hónapokban	2010. 11.18. 2010. 12.13.
A projekthez kapcsolódó szerződésekben (PR szakértői, műszaki szakértői, közbeszerzési szakértői) benyújtott 1. negyedéves jelentések felülvizsgálata, véleményezése és az ezekhez kapcsolódó teljesítés igazolások elfogadásának javaslata	2010. 10. 15.
A számlák tartalmi, formai ellenőrzése az önerő átutalását megelőzően, a kifizetések nyomon követése, költségek elszámolhatóságának vizsgálata. Az Önerő megfelelő időben történő rendelkezésre állásával kapcsolatos ügyintézés	2010. 10. 15.
Első kifizetési kérelem összeállítása, PIU-val való egyeztetése és benyújtása	2010.11.30.
A pénzügyi kötelezettségek nyilvántartása, kötelezettségvállalás állományának folyamatos figyelemmel kísérése	folyamatosan
A projekt költségvetésének naprakész frissítése és folyamatos nyomon követése	folyamatosan
Projekt ütemterv folyamatos frissítése és aktualizálása	2010.10.22.
Horizontális és esélyegyenlőségi szempontok nyomon követése	folyamatosan
Projektfeladatok összehangolása, szereplők közötti kommunikáció	folyamatosan
A pályázathoz kapcsolódó szerződések megvalósulásának folyamatosan, naprakész nyomonkövetése	folyamatosan
az EMIR rendszerben az előírt adatszolgáltatások elvégzése	folyamatosan

A harmadik negyedévben 2011. március 24-ig elvégzett tevékenységek (2011. január 1. – március 31.):

tevékenység megnevezése	elvégzés időpontja
A Projekt Menedzsment Egység adminisztrációs tevékenység 2. negyedéves jelentése	2011. 01. 12
Fizetési ütemterv aktualizálása, KSZ felé való benyújtása január, február, március hónapokban	minden hónap 15-ig
A projekthez kapcsolódó szerződésekben (PR szakértői, műszaki szakértői, könyvvizsgálói, jogi szakértői) benyújtott 2. illetve 1. negyedéves jelentések felülvizsgálata, véleményezése és az ezekhez kapcsolódó teljesítés igazolások elfogadásának javaslata	2011. 01. 12.
A számlák tartalmi, formai ellenőrzése az önerő átutalását megelőzően, a kifizetések nyomon követése, költségek elszámolhatóságának vizsgálata. Az Önerő megfelelő időben történő rendelkezésre állásával kapcsolatos ügyintézés	2011. 01. 15.
Második kifizetési kérelem összeállítása, PIU-val való egyeztetése és benyújtása	2011.02.09.
A pénzügyi kötelezettségek nyilvántartása, kötelezettségvállalás állományának folyamatos figyelemmel kísérése	folyamatosan
A projekt költségvetésének naprakész frissítése és folyamatos nyomon követése	folyamatosan
Projekt ütemterv folyamatos frissítése és aktualizálása	2011.03.18.
Horizontális és esélyegyenlőségi éves beszámoló benyújtása	2011. 02. 20.
Projektfeladatok összehangolása, szereplők közötti kommunikáció	folyamatosan

tevékenység megnevezése	elvégzés időpontja
A pályázathoz kapcsolódó szerződések megvalósulásának folyamatosan, naprakész nyomonkövetése	folyamatosan
az EMIR rendszerben az előírt adatszolgáltatások elvégzése	folyamatosan
3. sz. változásbejelentő előkészítése	folyamatban

2011. mácius 24.

Lehoczky Péter ügyvezető Borostyánkő Kft. mint PME