KEOP Útvonalterv

Projektfejlesztés

Kedvezményezett neve:	Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Projekt címe:	Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program
Projekt azonosító száma:	KEOP-7.1.1.1/09-2009-0009
Jelenlegi helyzet áttekintése:	A pzojekt konkrét cájlai: A szalektiv hulladékydýtési rendszer kiterjesztése és teljessé tétele 10.649 tonna/év csomagolási hulladék gyűtési mennyiség elérése 2016-ig. Hulladékudvarok regionális rendszerének kiépítése. 2 válogatómű létesítése, amely képse kezdni a csoszegyűtött papir és műanyag hulladékot (kb. 13-14 ezer tonna/év kapacitás szükséges). Házi komposztálás elterjesztése, 2016-ig 1.100 tonna hulladék házi komposztálásának elérése 2 016-ig 5.900 tonna/év papir szelektiv gyűjtésének és 1.100 tonna/év házi komposztálásának elérése Rövid műszaki leírás: 1 darab 14.000 tonna kapacitású válogatómű, telephely 6 új hulladékudvar bővítése, korszerűsítése 2 a zelektiv hulladékydvászerősítése, korszerűsítése (80 darab gyűjtősziget, 150 darab üveggyűjtő konténer, 7 darab szelektív gyűjtő gépjármű, 1 darab darus, konténeres gépjármű, 3 darab görgőskonténeres gépjármű pótkocsival) házi komposztálás Előkészítéstégi: 1. fordulós pályázat További előkészítési feladokti környezetvédelmi engedélyeztetés, műszaki terv készítése, engedélyeztetése, RMT készítése, projektdokumentáció készítése, terület előkészítés, közbeszerzés, tájékoztatás, nyilvánosság,

MÉRFÖLDKŐ	LÉPÉS	FELADAT	KEZDÉSI IDŐPONT	BEFEJEZÉSI IDŐPONT	TERMÉK/ESEMÉNY	MEGJEGYZÉS
	1. eljárás Nettó 7.900.000,-Ft	Közbeszerzési értékhatár alatti, 3 árajánlat kérés	2010.04.30	2010.05.15	3 árajánlat bekérésének igazolása	PAGE STATE OF THE
	Közbeszerzési tanácsadás (Közbeszerzési értékhatár alatt)	Szerződéskötés	2010.05.15	2010.05.15	Szerződés kötés	
	2. eljárás Nettó 2.000.000,-Ft	Közbeszerzési értékhatár alatti, 3 árajánlat kérés	2010.05.30	2010.06.29	3 árajánlat bekérésének igazolása	
	Műszaki szakértői tanácsadás (Közbeszerzési értékhatár alatt)	Szerződéskötés	2010.06.30	2010.06,30	Szerződés kötés	
	3. eljárás Nettó 2.750.000,-Ft	Közbeszerzési értékhatár alatti, 3 árajánlat kérés	2010.05.30	2010.09.15	3 árajánlat bekérésének igazolása	
	Jogi tanácsadás (Közbeszerzési értékhatár alatt)	Szerződéskötés	2010.09.15	2010.09.15	Szerződés kötés	
Közbeszerzések/	4. eljárás Nettó 2.420.00,-Ft	Közbeszerzési értékhatár alatti, 3 árajánlat kérés	2010.05.30	2010.09.15	3 árajánlat bekérésének igazolása	
beszerzések (projektfejlesztésre)	Könyvvizsgáló (Közbeszerzési értékhatár alatt)	Szerződéskötés	2010.09.15	2010.09.15	Szerződés kötés	
	5. eljárás Nettő 6.000.000,-Ft PME adminisztráció (Közbeszerzési értékhatár alatt)	Közbeszerzési értékhatár alatti, 3 árajánlat kérés	2010.05.30	2010.06.29	3 árajánlat bekérésének igazolása	
		Szerződéskötés	2010.06.30	2010.06.30	Szerződés kötés	
	6. eljárás Nettó 6.445.000,-Ft PR, tájékoztatási feladatok (Közbeszerzési értékhatár alatt)	Közbeszerzési értékhatár alatti, 3 árajánlat kérés	2010.05.30	2010.06.29	3 árajánlat bekérésének igazolása	
		Szerződéskötés	2010.06.30	2010.06.30	Szerződés kötés	Rendelkezésre állás az 1. fordulós pályázat zárójelentésének elfogadásáig
	7. eljárás Nettő 65.250.000,-Ft Tervezői tender (Közösségi értékhatár felett)	Dokumentáció összeállítása	2010.05.15	2010.08.15	Dokumentáció és felhívás	ten operation and addressing
		KSZ-nek beküldés az eljárás megindítása előtt 15 munkanappal	2010.08.15	2010.08.31	Megküldött dokumentáció	15 munkanappal az eljárás megindítása előtt
		Eljárás lefolytatása	2010.09.01	2010.12.15		
		Szerződéskötés	2010.12.15	2010.12.15	Szerződés kötés	
Projektmenedzsment	PIU szervezet működése	Külső PIU: általános menedzsment feladatok, pénzügyi tanácsadás, jogi szakértő, könyvvizsgálat, műszaki szakértő	2010.05.15	2012.07.31		Rendelkezésre állás az 1. fordulós pályázat zárójelentésének elfogadásáig
Közbeszerzési anácsadói tevékenység	Közbeszerzési tanácsadás, tenderdokumentációk készítése, hirdetmények feladása	Tervezői tender lefolytatása (tervezői tender elkészítése, elfogadtatása a KVVM Fi-vel, megjelentetése a közbeszerzési Értesítőben, eljárás lefolytatása, éves beszámoló készítése a tervezői szerződés teljesűléséről, éves beszámoló feladása, megjelentetése) a 2. fordulós közbeszerzési dokumentációk készítése, elfogadtatása a KVVM Fi-vel (építési, PME, PR, Mérnök, eszköz tender)	2010.05,15	2012.04.29		Rendelkezésre állás a 2. fordulós közbeszerzési eljárá befejezéséig



		Tanulmány tervezet elkészítése	2010.12.15	2011.04.14	RMT tervezet		
DHY		KSZ véleményezése	2011.04.15	2011.04.30	KSZ állásfoglalás		
meghatározása Tervezés/ engedélyeztetés (projektelemenként bontható) Területelőkészítés Második fordulós pályázat	Tanulmány /CBA elkészítése	Észrevételek átvezetése	2011.05.01	2011.05.15		2000 AP 000	
		Értesités a továbbtervezésre alkalmasságról	2011.05.16	2011.05.31	KSZ állásfoglalás	max. 45 nap	
	Jogi személyiségű ök társulás megalapítása		20	09.06.29		is szükséges AT, dis eljárás megindítása előtt 30 munkanappal megkül KSZ-nek a dokumentációt és költség kalkulációt; jóváhagyás betervezése jogszabály alapján; eljárás megindítása előtt 30 munkanappal megkül KSZ-nek a dokumentációt és költség kalkulációt; jóváhagyás betervezése jogszabály alapján; eljárás megindítása előtt 30 munkanappal megkül KSZ-nek a dokumentációt és költség kalkulációt; jóváhagyás betervezése jogszabály alapján;	
šlyázó személyének meghatározása Tervezés/ engedélyeztetés (projektelemenként bontható) Területelőkészínés Második fordulós pályázat Második fordulós pályázat	Konzorciumi szerződés megkötése, ha nem csak önkormányzatok vesznek részt a projektben		NR				
	Tulajdonviszonyok rendezése		2010.12.15	2012.01.31			
	Művelési ág rendezése		2010.12.15	2012.01.31			
	Felülvizsgálatok, ill. felülvizsgálat	dokumentáció összeállítása					
	aktualizálások lefolytatása	működési engedély megszerzése		NR			
Pályázó személyének meghatározása Tervezés/ engedélyeztetés (projektelemenként bontható) Területelőkészítés Második fordulós pályázat	Vízjogi létesítési engedélyes tervek	dokumentáció összeállítása	2010.12.15	2011.07.15			
	elkészítése	vizjogi létesítési engedély megszerzése	2011.07.15	2011.10.15			
	Építési, bontási engedélyes tervek	dokumentáció összeállítása	2010.12.15	2011.07.15			
	apressit portrasi engegetyes tervek	építési, bontási engedély	2011.07.15	2011.10.15			
	Tenderterv, kiviteli terv	tervdokumentáció összeállítása	2011.10.15	2011.12.15			
Tervezés/ engedélyeztetés (projektelemenként bontható) Területelőkészítés Második fordulós pályázat Közbeszerzések/ beszerzések	Lőszermentesítés	lőszermentesítés előkészítő feltáró munkái	2011.10.15	2012.01.15			
Területelőkászítás	Régészeti felmérés	előzetes régészeti felmérés	2011.10.15	2012.01.15		Amennyiben a létesítmények okán a vízjogi engedély	
refueltionesanes	Egyéb területelőkészítő munka	pl. talajmechanikai szakvélemény, területigénybevételi, kisajátítási terv, művelési ágból való kivonáshoz szükséges tervek, zöldkár szakvélemény	2011.10.15	2012.01.15		is szükséges	
	Pályázati dokumentáció összeállítása	A végleges RMT elkészítése, adatlap kitöltése, szükséges mellékletek összeállítása	2011.10.15	2012.01.30	fordulós pályázati anyag, RMT, CBA – átadási-átvételi igazolás		
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Második fordulós pályázat beadása		2012.01.31		beadott pályázat		
		dok, összeállítása	2011.12.15	2012.01.31	Dokumentáció és felhívás		
	1. eljárás (Nettó 1.139.362.000,- Ft) Létesítmények kivitelezése	KSZ věleményezése (1 Mrd. Feletti támogatásnál) EKKE (2. fordulós pályázat benyújtását követően)	2012.01.31	2012.03.01	Dokumentáció és felhivás	eljárás megindítása előtt 30 munkanappal megküld KSZ-nek a dokumentációt és költsén kalkuláriás- k	
	(Építési eljárás, nemzeti rezsim)	KSZ jóváhagyás	2012.03.01	2012.03.15	KSZ jóváhagyás	jóváhagyás betervezése jogszabály alapján;	
		eljárás lefolytatása	2012.10.01	2013.01,31			
	2. eljárás (Nettó 565.400.000,- Ft)	dok. összeállítása	2011.12.15	2012.01.31	Dokumentáció és felhívás		
	Gépjárművek és egyéb, a szelektív hulladékgyűjtéshez és házi komposztáláshoz szükséges	KSZ véleményezése (1 Mrd. Feletti támogatásnál) EKKE (2. fordulós pályázat benyújtását követően)	2012.01.31	2012.03.01	Dokumentáció és felhívás	eljárás megindítása előtt 30 munkanappal megkülden KSZ-nek a dokumentációt és költség kalkulációt; KSZ	
	eszközök beszerzése (Beszerzési eljárás, közösségi	KSZ jóváhagyás	2012.03.01	2012.03.15	KSZ jóváhagyás	jóváhagyás betervezése jogszabály alapján;	
	értékhatár felett)	eljárás lefolytatása	2012.10.01	2013.01.31	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
		dok. összeállítása	2011.12.15	2012.01.31	Dokumentáció és felhívás		
	3. eljárás (nettó 36.409.000,- Ft) Projekt menedzsment	KSZ véleményezése (1 Mrd. Feletti támogatásnál) EKKE (2. fordulós pályázat benyújtását követően)	2012.01.31	2012.03.01	Dokumentáció és felhívás	eljárás megindítása előtt 30 munkanappai megkülden KSZ-nek a dokumentációt és költsén kalkulációt. KSZ-	
	(Szolgáltatás, nemzeti rezsim)	KSZ jóváhagyás	2012.03.01	2012,03,15	KSZ állásfoglalás		
		eljárás lefolytatása	2012.05.31	2012.09.01		12 11.07	
		dok. összeállítása	2011.12.15	2012.01.31	Dokumentáció és felhívás		
	4. eljárás (nettó 24.147.000,- Ft) Mérnöki szolgáltatások	KSZ véleményezése (1 Mrd. Feletti támogatásnál) EKKE (2. fordulós pályázat	2012.01.31	2012.03.01	Dokumentáció és felhívás	eljárás megindítása előtt 30 munkanappal megküld KSZ-nek a dokumentációt és költség kalkulációt; K	
	Mérnöki szolgáltatások	benyújtását követően)				NOZITIEK A GOKUITIETICACIOT ES KOITSEG KAIKUIACIOT; KSZ	
		benyújtását követően) KSZ jóváhagyás eljárás lefolytatása	2012.03.01	2012.03.15	KSZ állásfoglalás	jóváhagyás betervezése jogszabály alapján;	





	776	dok, összeállítása	2011.12.15	2012.01.31	Dokumentáció és felhívás		
	5. eljárás (nettő 16.098.000,- Ft) PR, tájékoztatási feladatok	KSZ véleményezése (1 Mrd. Feletti támogatásnál) EKKE (2. fordulós pályázat benyújtását követően)	2012.01.31	2012.03.01	KSZ állásfoglalás	eljárás megindítása előtt 30 munkanappal megkülde KSZ-nek a dokumentációt és költség kalkulációt; KS	
	(Szolgáltatás, nemzeti rezsim)	KSZ jóváhagyás	2012.03.01	2012.03.15	KSZ állásfoglalás	jóváhagyás betervezése jogszabály alapján;	
		eljárás lefolytatása	2012.05.31	2012.09.01			
	6. eljárás (nettő 7.500.000,-Ft.)	Közbeszerzési értékhatár alatti, 3 árajánlat kérés	2012.01.31	2012.02.29	3 árajánlat bekérésének igazolása		
	Közbeszerzési tanácsadás	Szerződéskötés	2012.02.29	2012.02.29	Szerződés kötés		
KOZTATÁS, NYILI	/ÁNOSSÁG						
		Lehetséges kockázatok felmérése	2010.06.30	2010.08.31	Kockázatfelmérés (1 db)		
		Válságkommunikációs terv készítése	2010.06.30	2010.08.31	Válságkommunikációs terv (1 db)		
		Véleményvezérek azonosítása, interjúk	2010.06.30	2012.04.29			
		Civil szervezetek felkutatása, véleményük megismerése	2010.06.30	2011.01.31			
		Közvélemény-kutatás	2010.06.30	2010.09.30	Közvélemény -kutatás (1 db)		
		Hatástanulmány készítése	2010.06.30	2010.09.30	Hatástanulmány (1 db)		
	1. forduló PR tevékenységének elvégzése	Korábbi média-megjelenések összegyűjtése és elemzése	2010.06.30	2010.08.30			
		A projekt menetrendjének összeállítása, az engedélyezések várható időpontjainak összegyűjtése	2010.06.30	2010.12.31	Menetrend (1 db)		
		Cselekvési (kommunikációs) terv: o Célcsoportok meghatározása o A projek kommunikádos tartalmának osszeállítása: üzenetek meghatározása és az eszközök kiválasztása o Időzítés meghatározása	2010.09.30	2010.11.30	Cselekvési kommunikációs terv (1 db)		
PR		A kommunikációs terv egyeztetése a közreműködő szervezettel	2010.11.30	2010.12.31	Közreműködő szervezet Jóváhagyása (1 db)	Rendelkezésre áliás az 1. fordulós pályázat zárójelentésének elfogadásáig	
		A beruházó képviselőinek kommunikációs felkészítése médlatréning keretében	2010.08.30	2010.09,30	Felkészítés (1 db)		
		Sajtómegjelenések generálása a nyomtatott, elektronikus és on-line médiában	2010.06.30	2012.04.29	Sajtókózlemény (5 db)		
		Sajtóesemények szervezése	2010.06.30	2012.04.29	3 db		
		Sajtómegjelenések összegyűjtése és elemzése	2010.06.30	2012.04.29	Összegyűjtött sajtómegjelenések (1 db)		
		Belföldi tanulmányút szervezése újságírók számára igény esetén	2010.06.30	2012.04.29	1db		
		Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése	2010.06.30	2012.04.29	72 000 db		
		Internetes honlap létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése	2010.06.30	2012.04.29	működő honlap		
		Lakossági főrum, közmeghallgatás szervezése	2010.06.30	2012.04.29	8 db		
		Onkormányzatnál elhelyezett hirdetmények, képek, tájékoztatók	2010.06.30	2012.04.29	130db		





ORIZONTÁLIS VÁLLAL	ÁSOK					
Esélyegyenlőség	Kötelező esélyegyenlőségi intézkedések:	előkészítés idején is: esélytudatos kommunikáció, akadálymentes honlap annak felállásától	pályázat benyújtásától	utolsó kifizetésig	tenderek, ajánlatkérések, PR események megfelelő tartalma, akadálymentes honlap	
	Kötelező RMT tartalmi feladatok:	projekthonlap akadálymentessége; tervezett közhasznű építmények akadálymentessége; álláskeresők kivitelezési alkalmazásának előzetes vizsgálata; megvalósításra választott esélyegyenlőségi intézkedések (Roma foglalkoztatottak száma (fő): 5; 4 megvalósításban közhasznű foglalkoztatási programelem is tervezett; előkészítése	RMT-szakértő közbeszerzésének tervezésétől	RMT leadásáig	RMT megfelelő tartalma	
	Esélyegyenlőségi statisztikai információk megadása	adatközlés évente	évente jan 15.	minden év jan 31.	nyilatkozat	Évente egyszer január 31-ig.
Fenntarthatóság	Kőtelező fenntartható fejlődési szempontok alkalmazása:	előkészítés idején is: zöld beszerzés; zöld rendezvények	pályázat benyújtásától	utolsó kifizetésig	tenderek, ajánlatkérések, PR események megfelelő tartalma	
	Kötelező RMT tartalmi feladatok:	zöld beszerzés; másodnyersanyag alkalmazás műszaki és piaci vizsgálata; kivitelezés járulékos környezetterhelését minimalizáló tervezés; zöld rendezvények; megvalósításra választott fenntartható fejlődési szempontok (Környezeti szemponti canásítás szerint fog működni az üzemeletői; Partnerség építés a projekttervezés és végrehajtás során; Barnamezős beruhásás; A zöldfelület kialakítás során az őshonos novényfajok, a tájegységnek negfelelő fajkompoziodk elönyben részesítése) működtetése, előkészítése	RMT-szakértő közbeszerzésének tervezéséről, tervező beszerzésének kezdetétől, PR-beszerzés kezdetétől	RMT leadásáig; kommunikációs terv leadásáig	RMT megfelelő tartalma, kiviteli terv megfelelő tartalma, kommunikációs terv megfelelő tartalma	
	Statisztikai információk a fenntartható fejlődéssel kapcsolatban	adatközlés évente, adatlap a)-f) sorainak megfelelően	minden év jan 15.	minden év jan 31.	Nyilatkozat	Évente egyszer január 31-ig
ŐKÉSZÍTÉS ZÁRÁSA		MINERAL PROPERTY OF THE				
Zárójelentés + Záró kifizetési kérelem	Zárójelentés és utolsó kifizetési kérelem összeállítása	ZPEJ és utolsó kifizetési kérelem készítése és benyújtása	2012.04.30	2012.06.30	ZPE3 megküldése KSz-nek az utolsó kifizetési kérelemmel együtt	
Előkészítő munkák befejezése	Előkészítő munkák befejezése	ZPEJ és utolsó kifizetési kérelem elbírálása, Záró helyszíni ellenőrzés lefolytatása	2012.	07.31	ZPEJ KSz általi jóváhagyása és a Záró kifizetési kérelem pénzügyi teljesítése	





2. sz. melléklet – A projekt előkészítés (köz)beszerzései

	Közbeszerzési / beszerzési	eljárás tárgya		A közbeszerzéshez / beszerzéshez	Ütemezés [év.hó]							
	(Várható szerződés, tevékenység			kapcsolódó projekt előkészítés elszámolható költsége(i)	Közbeszerzési /beszerzési dokumentáció kidolgozása	KSz jóváhagyás	Ajánlati felhívás megjelenése	Ajánlatok értékelése	Szerződéskötés			
Proje	ktfejlesztésre vonatkozó besze	erzések / közbes	szerzések									
1.	Közbeszerzési tanácsadás	nincs	Közbesz. értékhat. alatt	7 900 000	2010. április	n.a	n.a	2010. május	2010. május			
2.	Műszaki szakértői tanácsadás	nincs	Közbesz, értékhat, alatt	2 000 000	2010. május	n.a	n.a	2010. június	2010. június			
3.	Jogi tanácsadás	nincs	Közbesz, értékhat, alatt	2 750 000	2010. május	n.a	n.a	2010. szeptember	2010. szeptember			
4.	Könyvvizsgáló	nincs	Közbesz. értékhat. alatt	2 420 000	THE RESERVE TO SHARE THE PARTY OF THE PARTY	n.a	n.a	2011. szeptember	2010. szeptember			
5.	PME adminisztráció	nincs	Közbesz. értékhat. alatt	6 000 000	2010. május	n.a	n.a	2010. június	2010. június			
6.	PR tájékoztatási feladatok	nincs	Közbesz. értékhat. alatt	6 445 000	2010. május	n.a	n.a	2010. június	2010. június			
7.	Tervezői tender	nincs	Közösségi, nyílt	65 250 000	2010. augusztus	n.a	2010. szeptember	2010. november	2010. december			



 számú melléklet: A projekt előkészítés kifizetési 			2010. év [Ft]			2011. év [Ft]			2042 4 55		
Projektelem	Szerződés vagy tevékenység		2010.01[11]		2011. ev [Ft]		2012. év [Ft]			Mindösszesen	
		I. félév	II. félév	Összesen	I. félév	II. félév	Összesen	I. félév	II. félév	Összesen	[FT]
1. Tervezői tend	er							CONTRACTOR.			
Tervezés /beruházás értékében/	Létesítmények tervezése	0	0	0	0	0	0	43 300 000	0	43 300 000	43 300 0
Közbeszerzés /beruházás értékében/	Közbeszerzések műszaki leírásának elkészítése (2F-re)	0	0	0	0	0	0	6 700 000	0	6 700 000	6 700 0
	RMT / CBA készítés + 2F Projektdokumentáció	0	0	0	0	11 200 000	11 200 000	0	0	0	11 200 0
Tanulmányok, vizsgálatok /beruházás értékében/	Örökségvédelmi hatástanulmány	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	500 0
	Löszermentesítés feltáró, előkészítő munkái	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000	550 00
Egyéb projektelem ktg /beruházás értékében/	Engedélyeztetések hatósági díja	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	3 000 00
Összesen:		0	0	0	0	14 200 000	14 200 000	51 050 000	0	51 050 000	65 250 00
2. Közbeszerzési taná	csadás						THE STATE OF				
Közbeszerzés /beruházás értékében/	Tervezői tender (1F) (tervezés; RMT/CBA, közbesz műszaki tart, hat tanulmány, enged hat díjak), Beszerzési eljárások (1F) (műszaki szákérő, jogi tanácsadás, könyvvizsgálat, általános menedzsmant, Pt ájékoztatási feládatok)	0	500 000	500 000	1 100 000	0	1 100 000	300 000	0	300 000	1 900 00
	Közbeszerzési dokumentációk elkészítése (2F)	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000	6 000 00
Összesen:		0	500 000	500 000	1 100 000	0	1 100 000	6 300 000	0	6 300 000	7 900 00
					To Fried						
3. Projektmenedzsment s	Szervezet					JUST 18					
	Műszaki szakértő (A szakvállalkozó műszaki munkájának felügyelete a társulás részéről, koordináció) (1F)	0	500 000	500 000	500 000	500 000	1 000 000	500 000	0	500 000	2 000 00
Projektmenedzsment /beruházás értékében/	Jogi tanácsadás	0	387 500	387 500	787 500	787 500	1 575 000	787 500	0	787 500	2 750 00
	Könyvvizsgálat	0	350 000	350 000	690 000	690 000	1 380 000	690 000	0	690 000	2 420 00
	Általános menedzsment	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	3 000 000	1 500 000	0	1 500 000	6 000 00
Összesen:		0	2 737 500	2 737 500	3 477 500	3 477 500	6 955 000	3 477 500	0	3 477 500	13 170 000
	DA SE DELL'ARE SERVICE	T. Bally at		N. N. D.	Skille line						REPRESENTATION
4. Kötelelző tájékozt	atás				7-1-1-1				250018		
ájékoztatás és nyilv. /beruházás értékében/	PR tájékoztatási feladatok	0	1 611 250	1 611 250	1 611 250	1 611 250	3 222 500	1 611 250	0	1 611 250	6 445 000
Mindösszesen		0	4 848 750	4 848 750	6 188 750	19 288 750	25 477 500	62 438 750	0	62 438 750	92 765 000

